

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年05月15日

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-----|
| 計画の名称 | 多古町の安全安心な市街地整備の推進（防災・安全） | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度～平成30年度（3年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | |
| 交付対象 | 多古町 | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 安全安心な市街地の整備を推進するため、避難場所の確保拡充をするとともに、公園緑地施設の整備を推進する。 | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 1,072 | A | 1,072 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H28当初) | 中間目標値 (H29末) | 最終目標値 (H30末) |
| 1 | ・ 体育館を再整備することにより、体育館の利用者数を20,006人/年（H28）から30,000人/年（H30）に増加させる。 体育館の年間利用者数（体育館の利用申請から集計する。）（人） | 20006人 | 人 | 30000人 |
| 2 | ・ 防災機能強化の推進及び住民の防災意識向上を図り、安全に避難所に避難できる人数を1,545人（H28）から2,032人（H30）に増加させる。 災害時に体育館に避難可能な人数（体育館面積 / 1人当たり想定避難面積）（人） | 1545人 | 人 | 2032人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| 1人当たり想定避難面積 4㎡ / 人 | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 多古町 | 直接 | 多古町 | - | - | 都市公園等事業(多古町 ふれあい公園) | 体育館建替え | 多古町 | | | | | | 1,072 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 1,072 | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | 1,072 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|--------------------------------------|---|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 庁内の担当部署 | 事後評価の実施時期 令和2年5月 |
| | 公表の方法 町のホームページに掲載 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 体育館の再整備により、体育館の利用者数が増加した。また、災害時に体育館に避難可能な人数が増加したことにより、防災機能の強化が図られた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| 今後も、体育館の利用促進や住民の防災意識向上に努めます。 | |

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|-----------------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 体育館の年間利用者数 | |
| | 最終目標値 | 30000人 |
| | 最終実績値 | 20921人 |
| 2 | 災害時に体育館に避難可能な人数 | |
| | 最終目標値 | 2032人 |
| | 最終実績値 | 1986人 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |